



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน



องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย บร. ๑๒๘-๐๐๕ (บ.หนองตาบุญ - บ.ใหม่ไทยเจริญ)ช่วง บ.หนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๖/๐๖/๒๕๖๖	๔/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์ - บ.บุโพธิ์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๔๔ (พัฒนาสามัคคี) บ้านหนองแวงงาม หมู่ที่ ๘	๒๑๘,๕๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	๑๗/๑๐/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๗๓(สี่แยกลำเหมือง) บ้านตุมหวาน หมู่ที่ ๒	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๔,๕๐๐	๗/๐๘/๒๕๖๖	๕/๑๑/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๘๗ (ร่วมสุข) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๖/๐๖/๒๕๖๖	๔/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุด โครงการ	
๖	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๖ (บ.บุโพธิ์ - บ.ใหม่ไทยเจริญ - บ.นาศรีนวล) บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗	๒๐๕,๔๐๐	๑๙๕,๐๐๐	๗/๐๘/๒๕๖๖	๕/๑๑/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๗	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดินพร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๙๐ (ประชาร่วมใจ)บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๓๒๒,๕๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๑๒/๐๕/๒๕๖๖	๑๑/๐๗/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๘	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนดิน พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๘๙ (หนองตาป้อม) บ้านบุผู้หญิง หมู่ที่ ๓	๑๘๘,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๗/๐๔/๒๕๖๖	๖/๐๖/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๙	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๘๑ (คันคูลำห้วย โสภปากั้ง ผังทิศใต้) บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ ๕	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๒,๕๐๐	๒๔/๐๓/๒๕๖๖	๒๓/๐๔/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๐	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านรวมอุปกรณ์ส่วนควบในระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเจ้าหัว หมู่ที่ ๔	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	ขออนุมัติกันเงินในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินโครงการไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๑๑	ค่าวัสดุก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ.๑๒๘-๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์ - บ.บุโพธิ์) บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑	๖๙,๖๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านนาศรีนวล หมู่ที่ ๗ ตำบลบุโพธิ์	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๗/๐๔/๒๕๖๖	๖/๐๖/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๕	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าและขยายโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตำบลบุโพธิ์	๒๑๖,๐๐๐	๒๐๙,๔๗๐.๖๙	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศดำเนินการ
๑๖	ค่าออกรางวัด ในเขตพื้นที่ตำบลบุโพธิ์	๑,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๓๔,๒๔๐.๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๘	โครงการอบรมส่งเสริมกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๙๐,๐๐๐	๕๗,๗๙๕.๒๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒๐	โครงการสัตว์ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๒๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บุโพธิ์	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒๒	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๒๙,๕๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๕	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในชุมชน	๘๐,๐๐๐	๒๗,๕๗๕	๒๔/๐๘/๒๕๖๖	๒๔/๐๘/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒๖	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาขาด อำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	อุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการ
๒๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๒๔,๖๐๐	๖,๐๑๖,๑๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๗๒๔,๐๐๐	๒,๖๙๙,๔๐๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๓๒	เงินสำรองจ่าย	๒๐๕,๑๗๓	๑๐,๔๓๒.๔๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓๓	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล บุโพธิ์	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๐	๐			โอนลด/ดำเนินโครงการ โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๓๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น(ผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน	๒๒,๓๐๐	๑๒,๗๕๐	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๓๔๓,๘๓๙	๓๔๓,๘๓๙	๐๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓๘	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศพด. อบต.บุโพธิ์ ๑	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	ขออนุมัติกันเงินในการ ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินโครงการไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตุมหวาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาศรีนวล เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๕๘๓,๘๐๐	๕๕๘,๑๕๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๔๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓๐๓,๓๐๐	๓๐๓,๓๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔๒	ค่าอาหารเสริมนม	๖๔๑,๙๒๘	๕๔๖,๓๔๗.๖๒	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต.บุโพธิ์ ๑	๓๙,๒๗๓	๓๙,๒๗๓	ขออนุมัติเงินในการ ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินโครงการไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๔๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ประชาชน ตำบลยาเสพตติ	๑๒๘,๘๐๐	๑๑๗,๙๕๕	๑๐/๐๔/๒๕๖๖	๑๑/๐๔/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔๕	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๙๐	๓/๐๓/๒๕๖๖	๙/๐๓/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน วันสำคัญทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๒๘,๖๒๐	๑๒/๐๔/๒๕๖๖	๑๒/๐๔/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน ประชาชน	๕๐,๐๐๐	๔๕,๘๒๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔๘	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีของดี ลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพันธกิจ	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	อุดหนุนโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งานสถาปนาเมืองแปะ)	๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๕๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๒๗,๙๒๗	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	โครงการถนนปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๓	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕๔	โครงการฝึกอบรม ทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์	๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์	๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐ	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๕,๐๐๐	๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	ดำเนินการโดยไม่ได้เบิกงบประมาณที่ตั้งไว้
๕๙	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖๐	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ
๖๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๘,๑๔๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖๓	โครงการปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๑๐	๑/๐๗/๒๕๖๖	๓๐/๐๗/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
๖๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕๐,๐๐๐	๓๕,๕๘๗	๗/๑๒/๒๕๖๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖๕	โครงการส่งเสริมการทำกรเกษตรตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๓๙๕	๒๗ /๐๓/๒๕๖๖	๒๙/๐๓/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖๖	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรครบวงจร	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๒๘	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	๑๔๓,๐๐๐	๑๒๘,๙๐๐	๗/๐๖/๒๕๖๖	๙/๐๖/๒๕๖๖	เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซม- ต่อเติมอาคารหลังใหม่ และหลังเก่า	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	ขออนุมัติกันเงินในการ ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินโครงการไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๖๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.บุโพธิ์	๑๐,๐๐๐	๐	ขออนุมัติกันเงินในการ ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินโครงการไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๗๐	โครงการก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ	๑๖๙๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	ขออนุมัติกันเงินในการ ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินโครงการไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๗๑	โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.บุโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ขออนุมัติกันเงินในการ ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินโครงการไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ มีจำนวนโครงการในแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๗๑ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๔๓โครงการ อยู่ระหว่างดำเนิน ๗ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๖ ของโครงการทั้งหมด

### ๑. ปัญหา/อุปสรรค

๑.๑ สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๒ สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน จึงต้องขออนุมัติกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อให้สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้

๑.๓ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมของสถานที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง

### ๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ

๑.๒ สำหรับโครงการก่อสร้าง ที่ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อให้สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินเหลือปี

๒.๓ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๒.๔ ควรเร่งให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น

๒.๕ อบต.บุโพธิ์ ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” บนเว็บไซต์ <https://www.bupholocal.go.th> ในรูปแบบการให้บริการe-service

๒.๖ ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ