



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบุโขะโพธิ์  
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้าง ท่อ ระบายน้ำและรางระบาย น้ำ ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๓๘ (ราษฎรอุทิศ) หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรางน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบรางเปิด ไม่มีฝาราง กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาวรวม ๒๑๕.๐๐ ม.	๒๗๕,๕๐๐	ก.พ.- เม.ย.๖๗	✓			๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต พร้อมท่อ ระบายน้ำทางหลวง ท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๐๑ ม.๘	ขยายไหล่ทางดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. (ข้างละ ๑.๕๐ ม.) ยาว ๕๗๕ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. และ หรือรวมปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๑,๕๐๐	ก.พ.- มี.ค.๖๗	✓			๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๒๕ (สระหนอง เจ้าหัว) ม.๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือ รวมพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตร. ม. ไหล่ทางดินเดิมถม ตามสภาพ	๓๒๓,๕๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๔๓ (กลางบ้าน) ม.๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือ รวมพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม.	๑๑๒,๐๐๐	ก.พ.- เม.ย.๖๗	✓			๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง หลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๔๒ (Bupho Model) ม.๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. และหรือ รวมพื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๗๐๕.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางดินเดิมถม ตามสภาพ	๓๖๗,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย.๖๗	✓			๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ดิน/หินคลุก ทางหลวง ท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๑๙(สุขสันต์) ม.๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. และหรือรวมปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ ลบ.ม.	๓๐,๒๕๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน/หิน คลุก ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๘๙ (หนอง ตาป้อม) ม.๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. และหรือรวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๖,๒๕๐	ก.พ.- มี.ค.๖๗	✓			๐	
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำทางหลวง ท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘- ๐๐๒ (บ.ตลาดโพธิ์-บ.หนอง แก้อ่า)ช่วง ม.๒	ก่อสร้างรางน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก แบบรางเปิดไม่มี ฝาราง กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม.	๑๑๓,๐๐๐	ก.พ.- มี.ค.๖๗	✓			๐	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนดินลง หนคลุก	ซ่อมแซมถนนหินคลุกในเขต บริการทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย.๖๗	✓			๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างและ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต(เสริม ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น สาย บร.ถ. ๑๒๘-๐๔๐(บูรพาทักษิณ) ม.๗	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. และหรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐๐,๕๐๐	ก.พ.- มี.ค.๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการขุดลอกคลองส่ง น้ำ(ลำเหมืองทะเลเมนชัย) ช่วง บ้านหนองตาบุญ ม.๕	ขุดลอกลำเหมืองทะเลเมนชัย ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๑.๐๐ ม. ขุด ลอกลึก ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๖.๗๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ ม. ขุดลอก ลึก ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. และหรืออิฐปริมาตรดินขุดลอกไม่ น้อยกว่า ๓,๗๖๐ ลบ.ม.	๒๒๐,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย.๖๗	✓			๐	
๑๒	โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า	เพื่อการซ่อมแซมชุดคอมพิวเตอร์ สาธารณะ จำนวน ๑๖๖ ชุด ดังนี้ ๑. ชุดคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่บ้านประเภทหลอดฟลูออเรส เซนต์ จำนวน ๑๓๕ ชุด ๒. ชุดคอมพิวเตอร์เดี่ยว สูง ๙.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ชุด ๓. ชุดคอมพิวเตอร์(LED) จำนวน ๑๖ ชุด ๔. ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงาน อบต.บุโพธิ์ ประเภท สายไฟฟ้า ปลั๊ก หลอดไฟสวิตช์ รวมถึงการบำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้า ของ อบต.บุโพธิ์	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๕๕,๖๓๙	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและ ขยายเคเบิลไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๑๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.บุโพธิ์	จ่ายเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.บุโพธิ์	๙๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖			✓	๙๐,๐๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๑๖	โครงการส่งเสริมชุมชน น่ายู่หมู่บ้านสะอาด ปราศจากภัยสุขภาพ ตำบลบุโพธิ์	ส่งเสริมชุมชนน่ายู่หมู่บ้าน สะอาด ปราศจากภัย สุขภาพตำบลบุโพธิ์	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค พิษสุนัขบ้า	ดำเนินงานเกี่ยวกับสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๑๘	การจัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ยุงลายและสารเคมีกำจัด แมลง น้ำยาพ่นยุง	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๑๙	อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินงานโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุขฯ	ส่งเสริมชุมชนให้น่ายู่ หมู่บ้านสะอาด สนับสนุน ชุมชนให้เข้มแข็งด้าน สุขภาพ	๑๖๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน	๗,๗๕๗,๒๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๓,๑๐๕,๗๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๒๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน	๓,๐๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๑,๓๗๐,๐๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๒๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๙,๐๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๒๓	ป้องกันและแก้ไขปัญห ความรุนแรง ต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	ป้องกันและแก้ไขปัญห ความรุนแรง ต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.-๓๑ ส.ค.๖๗	✓			๐	
๒๔	เยาวชนอาสาพัฒนา ชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เยาวชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ -๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๕	โรงเรียนผู้สูงอายุ	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการ รวมกลุ่ม ได้ทำกิจกรรม ร่วมกันอย่างมีความสุข	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗			✓	๒๐,๔๑๕	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๒๖	สงเคราะห์ประชาชนผู้ ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่ พึ่ง ฯ	สนับสนุนสงเคราะห์ ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาด แคลนไร้ที่พึ่ง ฯ	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ มี.ย. ๖๗	✓			๐	
๒๗	ส่งเสริมความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชน	๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	✓			๐	
๒๘	อุดหนุนกิจกรรมกึ่งกาชาด อำเภอลำปลายมาศ	สนับสนุนกิจกรรมกึ่งกาชาด อ. ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา และช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้	๒๐,๐๐๐	๑-๓๑ ธ.ค. ๖๖			✓	๑๐,๐๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๒๙	อุดหนุนกิจกรรมเหล่า กาชาด จังหวัด	สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑-๓๑ ธ.ค. ๖๖	✓			๐	
๓๐	วันเด็กแห่งชาติ	ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ เรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ในวันเด็กแห่งชาติ อย่างมี ความสุข	๓๑,๑๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๓๑,๑๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓๑	ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น)	ส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียนให้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ผลิตสื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น) ในพื้นที่	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๒๕๖๗	✓			๐	
๓๒	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน	การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนักเรียนให้เหมาะสมวัย	๔๗,๐๐๐	๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย.๖๗			✓	๑๕,๐๕๐	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนเด็กเล็ก ศพด. ๑. ค่าวัสดุรายหัวฯ ๒. ค่าอาหารกลางวัน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๔๔๑,๕๙๕	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๒๐๖,๑๗๒	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓๔	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม	สนับสนุนอาหารเสริมนม นร. ๑. ศพด.อบต.บุโพธิ์ ๒. ร.ร. วัดบ้านบุโพธิ์ ๓. ร.ร. บ้านตุมหวาน ๔. ร.ร. บ้านนาศรีนวล	๕๗๐,๑๖๒	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๑๒๖,๗๕๘	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๕	อุดหนุน ร.ร.บ้านตุมหวาน	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	๓๘๘,๘๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๑๘๓,๖๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๓๖	อุดหนุน ร.ร.บ้านนาศรีนวล	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	๕๗๑,๒๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๒๘๒,๐๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๓๗	อุดหนุน ร.ร.บ้านบุโพธิ์	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	๓๔๕,๖๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗		✓		๑๕๙,๓๐๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๓๘	จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ กีฬา สร้างความรัก ความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๗			✓	๑๔๙,๐๙๖	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๓๙	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้าฯ	ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย พระราชทานฯ	๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗			✓	๓๘,๘๘๐	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐ บาท เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๐	สืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	ส่งเสริม สนับสนุน ในการ สืบสานประเพณี เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	✓			๐	
๔๑	สืบสานประเพณีวันลอย กระทง	ส่งเสริม สนับสนุน ในการ สืบสานประเพณีวันลอย กระทง	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖			✓	๔๐,๑๘๔	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๔๒	สืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	ส่งเสริม สนับสนุน ในการ สืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	✓			๐	
๔๓	อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน	ส่งเสริม สนับสนุน ในการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	✓			๐	
๔๔	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีของดี ลำปลายมาศ	ส่งเสริม สนับสนุน ในการ สืบสานประเพณีของดีลำ ปลายมาศ	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗	✓			๐	
๔๕	อุดหนุนโครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามพันธกิจ	ส่งเสริม สนับสนุน จ. ใน การสืบสานประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้งและส่งเสริม การท่องเที่ยวตามพันธกิจ	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๗	✓			๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔๖	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.๗	สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน “สถานที่กลาง” ให้ อบต. หินโคน	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๔๗	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	สนับสนุนการจัดงานรัฐให้ อำเภอ	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ – เม.ย. ๖๗			✓	๑๐,๐๐๐	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๔๘	โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.	- ฝึกทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ อปพร.อบต.บุโพธิ์ - ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร.	๑๐๐,๐๐๐  ๑๙๒,๕๐๐	ม.ค. – ก.ค. ๖๗	✓			๐	
๔๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บุโพธิ์	เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีที่เป็นหรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น โดยมิได้คาดคิดมาก่อน (ผู้ประสบภัยธรรมชาติ)	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๐	โครงการทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.- เม.ย. ๖๗	✓			๐	
๕๑	โครงการทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสา	ฝึกทบทวนความรู้และ เตรียมความพร้อมใน การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ จิตอาสา.อบต.บุโพธิ์	๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - เม.ย. ๖๗	✓			๐	
๕๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายของรัฐ	ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย ของรัฐกรณี ที่มีนโยบาย เร่งด่วน	๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	✓			๐	
๕๓	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สนับสนุนกิจกรรมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ให้กับ สนง. ปกครอง อ.ลำปลายมาศ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนในกรณีฉุกเฉิน เกิดขึ้น โดยมีได้คาดคิด มาก่อน	เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนในกรณีที่เป็น หรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น โดย มิได้คาดคิดมาก่อน (ผู้ประสบภัยธรรมชาติ)	๑๐๐,๐๐๓	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๕๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีตำแหน่งว่าง ฯลฯ) - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน การเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๕๖	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในท้องถิ่น	เป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้ประชาชน ช่วยกันดูแล รักษาและปลูก ต้นไม้ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ย. ๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชที่มีอยู่ในชุมชน ให้คงอยู่	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	✓			๐	
๕๘	จัดซื้อพันธุ์ไม้	เพื่อให้ชุมชนมีต้นไม้เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗		✓		๓,๒๔๐	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๕๙	โครงการส่งเสริมการทำ การเกษตรตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	เป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนประชาชนให้ทำ เกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.- ส.ค. ๖๗	✓			๐	
๖๐	โครงการส่งเสริมการแปร รูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกษตรกรเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	✓			๐	
๖๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรครบวงจร	เป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เกษตรกร สามารถแปรรูปจากผลผลิต ทางการเกษตร และสามารถ ทำการตลาดขายสินค้าผ่าน ออนไลน์ ได้	๓๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๗	✓			๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๒	โครงการสนับสนุนกลุ่ม เกษตรกรต้นแบบ	เป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนเงินทุนให้กับ เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๗	✓			๐	
๖๓	โครงการพัฒนาบุคลากร และศึกษางาน	เป็นการส่งเสริมและ สนับสนุนให้พนักงาน/ ข้าราชการมีการพัฒนา ความรู้และฝึกทักษะ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑๕๐,๐๐๐	ก.พ.- ก.ย. ๖๗			✓	๑๓๑,๓๔๘	เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
๖๔	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับพนักงาน/ข้าราชการ ในอปท.	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - ส.ค. ๖๗	✓			๐	
๖๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม-ต่อเติม อาคาร หลังใหม่และหลังเก่า	เพื่อปรับปรุงและพัฒนา อาคาร สถานที่ ในการ บริหารประชาชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๐	